

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č.07/2016/Ja

uzatvorenej dňa 05.02.2016 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Medzibrodie nad Oravou**“

Či. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Medzibrodie nad Oravou
Sídlo: Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01 Medzibrodie nad Oravou
Štatutárny orgán: Michal Janota, starosta obce
IČO: 00 31 4650
DIČ: 2020561741
Banka: Prima Banka
Č.ú: SK78 5600 0000 0040 0797 0008
Tel: 042/5893 309
Mob:
E-mail: janota.medzibrodie@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.

Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Zastúpený: Alena Nováková, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Marián Brontvaj
- realizačných veciach: Marián Brontvaj
Telefón: 0903 378 929
Email: brontvaj.marian@mbmgroup.sk
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10582/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.02.2016 Zmluvu o dielo č. 01/2016, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo: „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Medzibrodie nad Oravou**“.

Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku sú nové podmienky zistené počas realizácie diela. Ide o menej práce, ktoré sa nezrealizovali, nakoľko neboli nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a ktorými sa nemení podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky a nemenia sa a nedopĺňajú podstatným spôsobom podmienky, ktoré boli pri zadávaní zákazky.

Čl. II.
Predmet dodatku

1. Cena za dielo sa znižuje o cenu **menej prác**, ktoré sa nezrealizovali a je v dohodnutej celkovej výške **7 206,79 eur bez DPH**.

Súpis prác – zostatok tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že sa **mení čl. 5 ods. 5.2 Zmluvy o dielo: Cena diela nasledovne:**

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena Diela bez DPH	49 644,88 EUR
DPH 20%	9 928,98 EUR
Cena spolu s DPH	59 573,86 EUR

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú bez zmien v platnom a účinnom znení.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

4. Súčasťou tohto dodatku je príloha:

Príloha č. 1 – Spis prác- zostatok

V Medzibrodí nad Oravou dňa 19.09.2018


V Námestove dňa 19.09.2018

Za objednávateľa
Obec Medzibrodie nad Oravou

Za Zhotoviteľa
MBM-GROUP, a.s.

.....
Michal Janota
starosta obce

.....
Alena Nováková
predseda predstavenstva



Súpis prác - zostatok

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Medzibrodie nad Oravou

Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Medzibrodie nad Oravou

Objednávateľ: Obec Medzibrodie nad Oravou

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

							Zostatok na konci obdobia	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena [EUR]
HSV Práce a dodávky HSV						56 151,67	7206,79	
1 Zemné práce						4 882,59	0,00	
1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	801,500	1,03	825,55	0,000	0,00
2	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr. 50 mm, -0,12700t	m2	988,500	2,88	2 846,88	0,000	0,00
3	113206111	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	302,500	1,86	562,65	0,000	0,00
4	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	801,500	0,35	280,53	0,000	0,00
5	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,250	4,35	9,79	0,000	0,00
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,250	4,22	9,50	0,000	0,00
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,250	0,78	1,76	0,000	0,00
8	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	50,500	0,63	31,82	0,000	0,00
9	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,560	5,20	8,11	0,000	0,00
10	183103211	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 0, 35m, hĺbky 0,35m nezaburinená zemina tr.1,2,3	ks	50,000	0,20	10,00	0,000	0,00
11	184903111	Výsadba obalenej sadenice, bez vykopania jamky, v rovine a v sklone do 1:5 v zemine tr.1,2,3	ks	50,000	0,42	21,00	0,000	0,00
12	0266205870	Tuja západná - Thuja occidentalis SMARAGD, v. 60/80; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	50,000	5,50	275,00	0,000	0,00
4 Vodorovné konštrukcie						1 601,62	0,00	
13	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	808,900	1,98	1 601,62	0,000	0,00
5 Komunikácie						39 539,79	7163,22	
14	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm	m2	7,400	2,32	17,17	0,000	0,00
15	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	808,900	1,28	1 035,39	0,000	0,00
16	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 977,000	0,34	672,18	0,000	0,00
17	577142212	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení II.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 50mm	m2	988,500	10,40	10 280,40	0,000	0,00
18	577142212_1	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení II.tr. jstredozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	988,500	10,65	10 527,53	0,000	0,00
19	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	808,900	8,40	6 794,76	337,900	2838,36
20	5921953370	Dlažba Low value Premac UNIEK 8 cm ČERVENÁ	m2	816,989	12,50	10 212,36	345,989	4324,86
8 Rúrové vedenie						1 096,40	0,00	
21	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	14,000	57,20	800,80	0,000	0,00
22	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	8,000	36,95	295,60	0,000	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						8 549,49	43,55	
23	9140011	Dočasné dopravné značenie zapožičanie	kpl	1,000	200,00	200,00	0,000	0,00
24	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	45,000	4,46	200,70	0,000	0,00
25	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	45,000	1,88	84,60	0,000	0,00
26	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	311,500	6,16	1 918,84	5,300	32,65
27	5922903040	Obrubník cestný 1000x200x100	ks	312,000	3,98	1 241,76	2,738	10,90
28	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	30,730	75,90	2 332,41	0,000	0,00
29	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	22,000	6,60	145,20	0,000	0,00
30	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	0,540	63,57	34,33	0,000	0,00
31	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	569,441	2,70	1 537,49	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena [EUR]
32	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	569,441	1,50	854,16	0,000	0,00
99 Presun hmôt HSV						481,78		0,00
33	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	845,232	0,57	481,78	0,000	0,00
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady						700,00		0,00
VRN03 Geodetické práce						700,00		0,00
34	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	700,00	700,00	0,000	0,00
Celkom						56 851,67 €		
							7 206,79 €	zostatok celkom
							49 644,88 €	vyfakturované
							56 851,67 €	celkom